



ΜΝΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Εφαρμογές Συντηρήσεως – Αναστηλώσεως Μνημείων

Έκτορα 14 , 15344 Γέρακας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ



**ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ
2014**

Επισκευή και μερική ανακατασκευή του νότιου παραθύρου.



Στάδια κατασκευής Βόρειου αναλημματικού τοίχου.



Ο Βόρειος αναλημματικός τοίχος είχε προγραμματιστεί να εκτείνεται μόνο κατά μήκος του ιερού ναού αλλά κρίθηκε από τους επιβλέποντες ότι θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο του πρανούς που εκτείνεται στο όριο του οικοπέδου.



Ο ανατολικός αναλημματικός τοίχος ανακατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε αναμονή για το σύστημα αποστράγγισης.

Σύστημα ενίσχυσης με ανοξείδωτους ελκυστήρες.



Στις παραπάνω φωτογραφίες παρουσιάζονται οι ελκυστήρες με τα περιβλήματά τους τοποθετημένα, καθώς και τα LED φωτιστικά του ναού που εδράζονται πάνω τους.

Αποκατάσταση τόξων του νάρθηκα.



Στο νάρθηκα τα δύο τόξα που είχαν αστογήσει αποκαταστάθηκαν με νέους πωρόλιθους. Αποκαταστάθηκε επίσης η κατεστραμμένη θολοδομία που εδραζόταν σε αυτούς.

Αποκατάσταση τοιχοποιίας και κεραμοπλαστικού διακόσμου Νοτίου τοίχου νάρθηκα.



Στο Νότιο τοίχο του νάρθηκα αποφασίσθηκε από τους επιβλέποντες να καθαιρεθούν οι νεώτερες επισκευές και να αποκατασταθεί η μορφή της όψης του καθώς και ο κεραμοπλαστικός του διάκοσμος.

Αποκατάσταση Βόρειου παραθύρου νάρθηκα και αφαίρεση χωνευτηρίου Ιερού.



Εργασίες Ενεμάτων.



Παρασκευή ενέματος από υδραυλικό ασβέστη, με έλεγχο ρευστότητας (κώνος Marsh) και εξίδρωσης κατά την παρασκευή του. Εφαρμογή των ενεμάτων και καταγραφή της κυκλοφορίας του ενέματος στην τοιχοποιία μέσω των αριθμημένων σωληνίσκων.